

**Monitorimi Sipas Periudhave - 2019 (Q1)**
(të gjitha projektet)**Mamushë**

	Progresi Financiar							Prog fizik (Kum)					Vleresimet e Herëshme			
	Buxheti		Shpenzimet			Zotimet & Obligimet		2018	2019	Totali i Përgjithshëm			2020		2021	
Kodi Proj - Emri i Projektit	Original*	Fundit*	Plan Vler Q*	DMT Q*	DMT / Vler*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*	Buxheti*	Shpenzimet*	Sh / B*	Buxh Vler*	PFK*	Buxh Vler*	PFK*
43592 - Klima per administrat komunale	5,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	5,790	5,790	100%	0	0%	0	0%
43594 - Ndrimi I sistemit per ngrohjen qendrore-administrata	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
43598 - Renovim,montim i shtyllave elektrike	20,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	52,776	27,776	53%	25,000	0%	0	0%
45810 - Ndertimi i garazhes per automjete te zjarffikesve	35,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	743	743	100%	0	0%	0	0%
45827 - Projekte infrastrukturore, hartim dhe implementim	8,824	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	14,347	4,347	30%	5,000	0%	5,000	0%
45845 - Paisje speciale mjeksore	20,069	0	16,000	0	0%	0	0	0%	0%	21,489	0	0%	5,519	0%	15,970	0%
47108 - Plani dhe implementimi i planit zonal-Mamushe	10,000	0	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47115 - Riparimi dhe mirembajtja e rrugeve dhe kanaleve te ha	130,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	130,000	0	0%	130,000	0%	0	0%
48840 - Projekte per bashkefinancim me donator	60,000	0	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	120,000	0	0%	60,000	0%	60,000	0%
48841 - Paisje bujqesore	52,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	65,000	0	0%	35,000	0%	30,000	0%



48843 - Ndertimi i serave sipas sitemit bllok	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	35,000	0	0%	10,000	0%	25,000	0%
48931 - Asfaltimi i rrugeve lokale Mamushe	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	39,000	0	0%	14,000	0%	25,000	0%
48933 - Asfaltimi dhe rregullimi e rruges Smaq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	70,000	0	0%	10,000	0%	60,000	0%
48934 - Kubezimi dhe rregullimi i rrugeve lokale Mamushe	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	71,296	0	0%	0	0%	71,296	0%
48940 - Riparimi i parqeve dhe shportave metalike per mbeturira	30,000	0	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	15,000	0%
48943 - Projekti Pyllzimit në zonat e erozionit	15,000	0	15,000	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	10,000	0%
48944 - Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topllua	120,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	140,000	0	0%	70,000	0%	70,000	0%
48947 - Projekti i shtreses se gurit i shtratit te lumit Topllua	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	44,462	0	0%	19,462	0%	25,000	0%
48949 - Mveshja e shtyllave te betonit me rrasa guri ne varreza	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	10,000	0%	0	0%
48950 - Projekti per Ambullant Mamushe	20,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
48952 - Bashkefinacimi i projekteve me donator	60,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	120,000	0	0%	60,000	0%	60,000	0%
48955 - Projekt per bashkefinacim rini dhe kulture	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	45,000	0%



48957 - Fshesa per pastrimin e shkollave	35,000	0	35,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
48960 - Renovimi i parkut te Gjmnazit	10,000	0	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
85757 - Pajisje te IT	10,000	0	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	37,945	33,945	89%	2,000	0%	2,000	0%
85778 - Orendi	8,000	0	8,000	0	0%	0	0	0%	0%	19,986	13,986	70%	3,000	0%	3,000	0%
89854 - Hapja e pusit	7,000	0	7,000	0	0%	0	0	0%	0%	4,995	4,995	100%	0	0%	0	0%
89855 - Renovimi i shkolles fillore	20,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,806	64,806	64%	16,000	0%	20,000	0%
Totali (28)	0	0	171,000	0	0%	0	0			1,173,636	156,389	13%	474,981		542,266	

Original* = Buxheti i Aprovuar

Fundit* = Buxheti për periudhën e raportimit

Plan Vler Q* = Plani i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)

DMT Q* = Shpenzimi i deri tanishëm (Q)

DMT / Vler* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %

Q* = Periudha tremujore për të cilën raportohet

Buxheti* = Shpenzimet <= 2018 + Buxheti Original => 2019

Shpenzimet* = Totali i shpenzimeve per vite

Sh / B* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %

Buxh Vler* = Buxheti i Vlerësuar

PFK* = Progresi Fizik Kumulativ



(Nenshkrimi dhe Data)