



Monitorimi Sipas Periudhave - 2019 (Q1) (të gjitha projektet)

Mamushë

Kodi Proj - Emri i Projektit	Progresi Financiar										Vlerasimet e Hershme					
	Buxheti		Shpenzimet				Zotimet & Obligimet		Prog fizik (Kum)		Totali i Pergjithshëm		2020		2021	
	Origjinal*	Fundit*	Plan Vler Q*	DMT Q*	DMT / Vler*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*		Buxheti*	Shpenzimet*	Sh / B*	Buxh Vler*	PFK*	Buxh Vler*
43592 - Klima per administrat komunaie	5,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		5,790	5,790	100%	0	0%	0
43594 - Nderimi i sistemit per ngrohjen qendrore administrata	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		0	0	0%	0	0%	0
43598 - Renovim,montim i shtyllave elektrike	20,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		52,776	27,776	53%	25,000	0%	0
45810 - Nderimi i garazhes per autonjete te zjarfiksesve	35,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		743	743	100%	0	0%	0
45827 - Projekte infrastrukturore, haritim dhe implementim	8,824	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		14,347	4,347	30%	5,000	0%	5,000
45845 - Paisje speciale mjeksore	20,069	0	16,000	0	0%	0	0	0%	0%		21,489	0	0%	5,519	0%	15,970
47108 - Plani dhe implementimi i planit zonal-Mamushë	10,000	0	10,000	0	0%	0	0	0%	0%		0	0	0%	0	0%	0
47115 - Riparimi dhe mblendja e rrugëve dhe kanaleve të na	130,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		130,000	0	0%	130,000	0%	0
48840 - Projekte per bashket financim me donator	60,000	0	30,000	0	0%	0	0	0%	0%		120,000	0	0%	60,000	0%	60,000
48841 - Paisje bujqesore	52,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		65,000	0	0%	35,000	0%	30,000



48943 - Nderimi i sërave sipas shtetit bllok	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	35,000	0	0%	40,000	0%	25,000
48931 - Asfaltimi i rrugëve lokale Mamushë	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	39,000	0	0%	14,000	0%	25,000
48933 - Asfaltimi dhe rregullimi i rrugës Smaq	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	70,000	0	0%	10,000	0%	60,000
48934 - Kubezimi dhe rregullimi i rrugëve lokale Mamushë	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	71,296	0	0%	0	0%	71,296
48940 - Riparimi i parqeve dhe sportave metalike për mbetur	30,000	0	30,000	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	15,000
48943 - Projekt i Përlizimit në zonat e erozionit	15,000	0	15,000	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	10,000
48944 - Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topllua	120,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	140,000	0	0%	70,000	0%	70,000
48947 - Projekt i shtresës së gurit i shtrairit të lumit Topllua	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	44,462	0	0%	19,462	0%	25,000
48949 - Mveshja e shyllave të betonit me trasa guri në varrez	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	10,000	0%	0
48950 - Projekt për Ambulanti Mamushë	20,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0
48952 - Bashkefinancimi i projekteve me donator	60,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	120,000	0	0%	60,000	0%	60,000
48955 - Projekt për bashkefinancim rini dhe kulture	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	45,000



46957 - Fshesa per pasttrimin e shkollave	35,000	0	35,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
46960 - Renovimi i parkut te Gjimnazit	10,000	0	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
85757 - Pajisje te IT	10,000	0	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	37,945	33,945	89%	2,000	0%	2,000	0
85778 - Orendi	8,000	0	8,000	0	0%	0	0	0%	0%	19,986	13,986	70%	3,000	0%	3,000	0
89854 - Hapje e pusit	7,000	0	7,000	0	0%	0	0	0%	0%	4,995	4,995	100%	0	0%	0	0
89855 - Renovimi i shkolles fillore	20,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,806	64,806	64%	16,000	0%	20,000	0
Totali (28)	0	0	171,000	0	0%	0	0	0%	0%	1,173,636	156,389	13%	474,981		542,286	

Original* = Buxheti i Aprovuar

Fundit* = Buxheti për periudhën e raportimit

Plan Vler Q* = Plan i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)

DMT Q* = Shpenzimi i deri tanishëm (Q)

DMT / Vler* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %

Q* = Periudha tremujore për të cilën raportohet

Buxheti* = Shpenzimet <= 2018 + Buxheti Original => 2019

Shpenzimet* = Totali i shpenzimeve per vite

Sh / B* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %

Buxh Vler* = Buxheti i Vlerësuar

PFK* = Progresi Fizik Kumulativ



Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosovo
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance



Date: 26.04.2019 12:56